

Contractor	المقاول
Project	المشروع
Date/ Time	التاريخ/ الوقت

مدة التنفيذ	
2023-12-17	تاريخ أمر المباشرة
يوم تقويمي 450	المدة التعاقدية
2025-03-11	تاريخ التسليم المفترض
	التمديدات المعتمدة
موضوع التمديد	تاريخ اعتماد التمديد
يوم تقويمي	مدة التمديد
0	تمديدات معتمدة 1
0	تمديدات معتمدة 2
0	تمديدات معتمدة 3
0	مجموع التمدديدات المعتمدة
450	مجموع مدة العمل مع التمدديدات
2025-03-11	تاريخ التسليم المفترض
	بعد التمدديدات المعتمدة

نسب الانجاز الشهرية والتراكمية					
نسبة المدة المنقضية	نسبة الانجاز التراكمية الفعلية	نسبة الانجاز التراكمية المفترضة	نسبة الانجاز الشهرية الفعلية	نسبة الانجاز الشهرية المفترضة	التاريخ
0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2023-12-17
3.11%	1.00%	0.06%	1.00%	0.06%	2023-12-31
10.00%	4.38%	2.14%	3.38%	2.08%	2024-01-31
16.44%	5.60%	3.11%	2.22%	1.03%	2024-02-29
23.33%		4.89%		1.72%	2024-03-31
30.00%		8.74%		3.85%	2024-04-30
36.89%		13.98%		5.24%	2024-05-31
43.56%		23.60%		9.62%	2024-06-30
50.44%		32.77%		9.17%	2024-07-31
57.33%		45.15%		12.38%	2024-08-31
64.00%		57.95%		12.80%	2024-09-30
70.89%		74.24%		16.29%	2024-10-31
77.56%		86.14%		11.90%	2024-11-30
84.44%		90.26%		4.12%	2024-12-31
91.33%		95.09%		4.83%	2025-01-31
97.56%		100.00%		4.91%	2025-02-28
100.00%		100.00%		0.00%	2025-03-11
			6.60%	100.00%	