

SCL-A02 مخطط موقع العمل العمل المقاتدة على العمل المقاتدة العمل المقاتدة العمل المقاتدة العمل المقاتدة العمل المقاتدة ا

	اسم المشروع	
	صاحب العمل	
ملف المشروع	رقم المشروع	
ملاحظات	قائمة التدقيق	
	مخطط كامل لموقع البناء وبمقياس 1/200 يوضح مواقع البناء	
	والخدمات وحدود الحفر ومناطق الدخول والخروج للآليات	
	والأشخاص ببوابات خارجية ترتبط مع الشوارع/ الطرق	
	الخارجية مع شواخص تحذيرية وارشادية، وأرصفة المشاه على	
	الشوارع	
	مواقع مكاتب الموقع ودورات المياه والتصريف.	
	مواقع ربط الكهرباء والمولدات -ان وجدت-	
	مواقع سكن العمل -في حال كان وضع المشروع يسمح بذلك	
	بموافقة صاحب العمل- وخدماتهم وضمان عدم تأثير سكنههم	
	على البيئة المحيطة.	
	مناطق التخزين وتحديد أية مواد خطره او قابلة للاشتعال	
	واسلوب الحماية منها والاشارات التحذيرية الخاصة بها.	
	مناطق العمل والمسارات الآمنة داخل الموقع بالتنسيق مع	
	ممثلي صاحب العمل وجهاز الاشراف.	
	مواقع تجميع مخلفات البناء وطريقة نقلها خارج الموقع	
	للمناطق المسموح بها.	
	سياج مغلق بالكامل حسب البند الخاص بالسياج لعزل موقع	
	العمل عن المنطقة المحيطة مع البوابات اللازمة والإشارات	
	التحذيرية وشواخص تعليمات السلامة العامة داخل الموقع.	